

监 理 日 志

工程名称: 江苏润山发电有限公司3.2MW分布式光伏发电项目.

日期	2017 年 11 月 26 日 星期日	气候	晴.	气温	0°~16°
监理人员动态: 张大伟, 徐文平.			材料进场、取样见证、合格情况: 三车商砼, 每车12平方		
施工方人员动态: 柏高达, 詹山波.					
施工机械动态: 挖掘机一台.					
施工进度情况	1. E ₁ 区水泥墩浇筑, E ₂ 区钢筋绑扎. 2. 2、3号箱变基层浇筑, 定点放线. 3. 生产楼房屋防水工程. 4. D区定点放线制水泥墩.				
检查发现的问题	1. E ₁ 区水泥墩出现麻面蜂窝麻面的现象. 2. F区内的电线随意乱拉, 无开关柜. 3. F区内施工管理人员较少.				
处理措施、意见、结果	1. 已与现场负责人沟通, 还需与业主商榷进行处理. 2. 当场要求施工方对电缆线进行妥善处理.				
协调内容或其他	需要业主为尽快地使支架进场				
记录人	张大伟		总监签阅		

