

监 理 日 志

工程名称: 红松岗山发电有限公司光伏项目(3.2MW)

日期	2017年11月27日 星期二	气候	晴	气温	3~14°
监理人员动态: 张大伟、徐文平. 施工方人员动态: 杨志达、詹小波. 施工机械动态: 一辆铲车、一辆三轮车.			材料进场、取样见证、合格情况: 三车商砼		
施工进度情况	1. 生产楼、宿舍楼防水工程. 2. D区水泥模块制作. 3. E区水泥支模制作. 4. F区场平.				
检查发现的问题	1. F区场平工作做的不到位, 南北偏差较大. 2. 施工现场未配备消防栓. 3. 水泥模块未做养护工作.				
处理措施、意见、结果	1. 要求其尽快改善以及做好其场平工作. 2. 要求施工方做好消防措施. 3. 要求其施工方做好其模块的养护工作.				
协调内容或其他					
记录人	张大伟	总监签阅			

