

监 理 日 志

工程名称: 红松湖山泉水有限公司水改项目(3.2MW)

日期	2017 年 11 月 28 日 星期三	气候	晴	气温	4°~17°
监理人员动态: 张大伟 徐文平 施工方人员动态: 杨青达 詹小波 施工机械动态: 二辆铲车, 一辆三轮车			材料进场、取样见证、合格情况: 三本砂石		
施工进度情况	1. 生产楼、宿舍楼防水工程. 2. F区水泥模块制作. 3. F区场平和制作模具 4. 2、3号箱变基础钢筋绑扎				
检查发现的问题	1. 发现其F区内水泥模块有漏筋的情况. 2. F区钢筋浇筑漏模.				
处理措施、意见、结果	1. 要求其进行按照知道进行漏筋处理. 2. 要求现场管理人员加强其巡查.				
协调内容或其他					
记录人	张大伟		总监签阅		

