

监 理 日 志

工程名称: 江苏响山发电有限公司光伏项目(3.2MW)

日期	2017年11月29日 星期三	气候	阴	气温	2°-8°
监理人员动态: 张大伟, 徐文平		材料进场、取样见证、合格情况: 一车商砼			
施工方人员动态: 杨志达, 詹山波					
施工机械动态: 挖掘机一台					
施工进度情况	1. 宿舍楼, 化水楼防水工程 2. 厂区板模 3. 2、3号箱变钢筋绑扎 4. F区支模, 同时进行测绘				
检查发现的问题	施工现场用电未按照其三级配电要求设置				
处理措施、意见、结果	要求其施工现场加强用电管理, 同时进行规范整改				
协调内容或其他					
记录人	张大伟	总监签阅			

