

监 理 日 志

工程名称: 江苏润山发电有限公司光伏项目 (3.2MW)

日期	2017 年 11 月 30 日 星期四	气候	晴	气温	-1~8°
监理人员动态: 张大伟、俞文平		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 杨志达、唐山波					
施工机械动态: 挖掘机一台					
施工进度情况	1. 化水楼防水工程. 2. 2、3号箱变钢筋绑扎. 3. F区支楼, 同时进行浇筑				
检查发现的问题	1. 现场施工未按规范要求处理. 2. 员工宿舍用电杂乱, 乱拉乱接. 3. 员工宿舍垃圾未及时清理.				
处理措施、意见、结果	已下发监理通知单 (ZHJL-MSG-03)				
协调内容或其他	无				
记录人	张大伟	总监签阅			

