

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月10日 星期日	气候	晴	气温	-3~10℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 管理人员4人, 施工人员15人 施工机械动态: 吊机一台, 运输车三辆			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 公寓楼中水楼屋面水泥墩吊装100% 2. 0区、E2区接地网焊接50% 3. 支架材料堆放50% 4. 汇流箱底座制作				
检查发现的问题	1. 安全问题: 1. 净水楼屋面临地无安全防护措施. 2. 质量问题: 1. 进场材料无报验.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位对净水楼屋面设置安全防护措施. 2. 要求施工单位对进场材料进行报验.				
协调内容或其他	支架应在2017年11月26日到场, 直到12月10号还未全部到场, 无法进行支架安装工作.				
记录人	徐文平		总监签阅	范宇明	