

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月14日 星期二	气候	多云	气温	-3~10℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 管理人员: 员工: 50人 施工机械动态: 叉车一台, 运输车三辆.			材料进场、取样见证、合格情况: 支架一车.		
施工进度情况	1. E2-F区接地网焊接 100% 2. F区架安装 5% 3. 净水楼屋面支架安装 10%				
检查发现的问题	1. 安全问题: 1. 净水楼屋面临边无安全防护措施. 2. 质量问题: 进场材料无报验.				
处理措施、意见、结果	1. 对净水楼屋面临边增加安全防护措施. 2. 要求施工单位对进场材料进行报验.				
协调内容或其他	正常				
记录人	徐文平		总监签阅	苏守明	