

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月12日 星期二	气候	多云	气温	-2~6℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况: 光伏组件, 汇流箱		
施工方人员动态: 管理人员: 施工员: 58					
施工机械动态: 叉车一台, 运输车三辆					
施工进度情况	1. 电缆桥架安装 5% 2. F区接地网焊接 1% 3. D、E、F区净水处理设备安装 1% 4. B、C区接网地沟开挖 5%				
检查发现的问题	1. 安全问题: 1. 净水处理屋面临边无安全防护措施. 2. 质量问题: 进场材料无报验.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位对净水处理屋面增设安全防护措施. 2. 要求施工单位对进场材料中进行报验.				
协调内容或其他	正常				
记录人	徐文平	总监签阅	苗宇明		