

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月13日 星期三	气候	多云	气温	-1~7℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 逆变器6台 支架一车			
施工方人员动态: 管理人员 4人 施工人员 35					
施工机械动态: 叉车一台, 运输车三辆					
施工进度情况	1. D区接地网焊接 50% 2. 电缆桥架安装 8% 3. D、E、F区 净水楼 化学楼 支架安装 10%				
检查发现的问题	安全问题: 净水楼屋面临边无安全防护措施. 质量问题: 进场材料无报验.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位对净水楼屋面临边增加安全防护措施. 2. 要求施工单位对进场材料进行报验.				
协调内容或其他	正常				
记录人	徐文平		总监签阅	苗宇明	