

监 理 日 志

工程名称: 江苏润山发电有限公司光伏项目(3.2MW)

日期	2017 年 12 月 2 日 星期三	气候	晴	气温	2°~12°
监理单位动态: 张大伟, 徐文平.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 杨志达, 詹山波.					
施工机械动态: 挖掘机两台, 三轮车两台.					
施工进度情况	1. 化水楼屋顶防水工程 2. F区水泥模块浇筑. 3. 1、2、J号箱变钢筋绑扎 4. 绝缘带沟开挖.				
检查发现的问题	1. 水泥模块模具损坏, 仍在使用.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对于损坏的模具禁止使用.				
协调内容或其他					
记录人	张大伟	总监签阅			

