

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月20日 星期三	气候	晴	气温	-4~5℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 112人					
施工机械动态: 吊机一台、运输车三辆					
施工进度情况	1. 下区放线、逆变器、汇流箱安装60% 2. 地面支架安装95% 3. 净水楼、化学楼光伏组件安装45% 4. 地面下区光伏组件安装45% 5. 配电室一、二次柜电缆做头接线				
检查发现的问题	安全问题: 1. 净水楼屋面临边安全防护措施未做。 数量问题: 1. 进场材料无报验。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位对净水楼屋面临边增加安全防护措施。 2. 要求施工单位对进场材料进行报验。				
协调内容或其他	正常				
记录人	徐平	总监签阅	苗宇明		