

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月23日 星期六	气候	晴	气温	2~11℃
监理单位动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 60人					
施工机械动态: 运输车三辆					
施工进度情况	1. 箱变接地网焊接4% 2. 电缆桥架安装5% 3. 高压电缆做头排线5%				
检查发现的问题	安全问题: 1. 净水楼屋面无安全防护措施. 质量问题 1. 进场材料没有及时报验.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位对净水楼临边增加安全防护措施. 2. 要求施工单位对材料进行报验.				
协调内容或其他	正常				
记录人	徐平	总监签阅	董李明		