

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月25日 星期二	气候	晴	气温	-2~8℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 59人					
施工机械动态: 运输车三辆、挖机一台					
施工进度情况	1. 屋面接地网焊接6% 2. 地面光伏区域放线、做头、接线8% 3. 高压电缆及箱变试验9%				
检查发现的问题	安全问题: 1. 净水楼屋面临边无安全防护措施。 质量问题: 1. 部分进场材料报验不及时。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位对屋面临边增加安全防护措施。 2. 要求施工单位对进场材料进行报验。				
协调内容或其他	正常				
记录人	徐文平	总监签阅	苗宇明		