

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月29日 星期五	气候	多云	气温	4~8℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	25人				
施工机械动态:	运输车一辆				
施工进度情况	1. 屋面地网焊接 50% 2. 光伏区整改工作 20% 3. 电缆沟回填工作 80%				
检查发现的问题	安全问题: 屋面临边无安全防护措施. 质量问题: 部分进场材料无报验.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位增加屋面防护措施 2. 要求施工单位对进场材料进行报审				
协调内容或其他	正常				
记录人	徐文平	总监签阅	董宇明		