

监 理 日 志

工程名称: 红柳湖山发电有限公司光伏项目 (3.2MW)

日期	2017 年 12 月 3 日 星期 12	气候	晴	气温	1~13°
监理单位动态:	张 大 伟 徐 文 平		材料进场、取样见证、合格情况: 镀锌扁铁 两匝.		
施工方人员动态:	杨志达 詹小波				
施工机械动态:	吊机一台 三轮车三辆				
施工进度情况	1. 化水楼附属屋防水工程. 2. 下区支模以及水泥块浇筑. 3. 3号箱变支模. 4. 电缆绝缘均开挖. 5. 2号箱变钢筋绑扎. 6. 升压站屋顶水泥模块吊装.				
检查发现的问题	1. 焊机外壳无接地装置. 2. 化水楼爬梯安装不牢固.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方增加接地装置. 2. 要求施工方增加爬梯的牢固性.				
协调内容或其他	设计单位尽快移交施工图纸.				
记录人	张 大 伟		总监签阅		

