

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月30日 星期六	气候	阴	气温	-5~5℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 20人					
施工机械动态: 运输车一辆					
施工进度情况	1. A区电缆沟回填100% 2. 光伏区整改工作30% 3. 接地网焊接56%				
检查发现的问题	安全问题 屋面临边无安全防护措施 质量问题 材料进场无报验。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位增加屋面临边安全防护措施 2. 要求施工单位对进场材料进行报验。				
协调内容或其他	正常				
记录人	徐文平	总监签阅	苏宇明		