

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月5日 星期二	气候	晴	气温	-2~8℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 光伏电缆 3×35 4 3×120			
施工方人员动态:	管理人员: 施工员工: 58人				
施工机械动态:	吊机1台, 运输车3辆				
施工进度情况	1. 1、2、3号箱变基础安装完成50% 2. 3号箱变下(东西区)水泥墩基开挖, 水泥墩灌浆浇筑完成100% 3. 水泥墩及钢筋加工、绑扎完成80% 4. 化学楼防水施工完成100%				
检查发现的问题	1. 安全问题: 1. 净水楼屋顶临边无安全防护措施. 2. 临时用电未按三级配电要求搭配. 2. 质量问题: 所有进场材料无报验.				
处理措施、意见、结果	1. 净水楼屋顶临边增加安全网. 2. 临时用电需按三级配电要求配备总配电箱、分配电箱、开关箱, 三级标准配电箱开关箱应符合: 一机、一箱、一闸、一漏. 3. 要求施工单位对进场材料进行报验, 已发监理联系单!				
协调内容或其他	正常				
记录人	徐文平	总监签阅	胡景		