

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月7日 星期四	气候	多云	气温	-4~10℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员、施工人员58人					
施工机械动态: 挖掘机一台、运输车三辆					
施工进度情况	1-2-3号箱变混凝土浇筑100% 5-1号箱变A区制模30% 2-配电站混凝土浇筑100% 3-1号箱变B区水泥墩墩模具定位35% 4-1号箱变C区制模50%				
检查发现的问题	安全问题: 1. 净水楼屋顶临边无安全防护措施。 质量问题: 进场材料无报验。				
处理措施、意见、结果	1. 净水楼屋顶临边需增加安全防护措施(建议增加安全网) 2. 要求施工单位对进场材料进行报验,已发监理联系单1份。				
协调内容或其他	正常				
记录人	徐文平		总监签阅	胡景	