

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月9日 星期六	气候	多云	气温	2~9℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 管理4人, 施工人数58 施工机械动态: 吊机一台, 叉车一台, 运输车三辆			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 办公楼、净水楼屋面水泥墩吊装100% 2. 1号箱变C区水泥墩模具定位100% 3. 1号箱变C区水泥墩浇筑100% 4. E1区接地网焊接 60% 5. 水活墩钢筋加工、绑扎 100%				
检查发现的问题	1. 安全问题: 1. 净水楼屋顶临边无安全防护措施. 2. 质量问题: 1. 进场材料无报验. 2. 接地焊接扁钢不符合规范要求.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位增加临边安全防护措施. 2. 要求施工单位对进场材料进行报验, 已发联系单一份. 3. 要求施工单位焊接工艺一定要符合规范要求, 已发联系单一份				
协调内容或其他	正常				
记录人	徐海平		总监签阅	苗守明	