

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年1月3日 星期三	气候	阴	气温	-2~3℃					
监理人员动态: 2人	材料进场、取样见证、合格情况:									
施工方人员动态: 20人										
施工机械动态: 无										
施工进度情况	1. 屋面檐边焊接65% 2. 屋面桁架安装70%									
检查发现的问题	安全问题 1. 关于做好雨雪降温天气的组织工作 2. 质量问题 1. 相关资料报验不及时.									
处理措施、意见、结果	1. 要求方色工单位做好雨雪降温天气的准备工作. 2. 要求施工单位及时报验材料进场									
协调内容或其他	正常									
记录人	徐文平				总监签阅	苏中明				