

监 理 日 志

工程名称: 青岛德翰置业1.2MW分布式光伏发电项目

日期	2017年11月18日 星期六	气候	多云	气温	0-5℃
监理人员动态: 现场巡视、王琛 施工方人员动态: 工人5人 施工机械动态: 挖掘机一台、渣土车一辆		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	第一、基础开挖50% (箱变变压器) 第二、A、C、D厂房屋面划线全部完成。				
检查发现的问题	监理工作: 第一、现场安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全、未发现饮酒、精神不振者。				
处理措施、意见、结果	第二、对箱变基础开挖巡视检查、符合图纸设计及相关规范要求。 第三、对ACD厂房划线巡视检查、符合图纸设计要求。				
协调内容或其他					
记录人	王琛		总监签阅		