

监 理 日 志

工程名称: 青备漂轴置世12MWP分布式光伏发电2项目

日期	2017年11月24日 星期五	气候	晴	气温	4-8°C
监理单位动态:	现场巡视、可保		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	2作人员 11人				
施工机械动态:					
施工进度情况	第一、C厂房导轨西已料对接。 第二、A厂房组装夹具75%				
检查发现的问题	第三、D厂房固定夹具100% 监理工作: 第一、现场安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全、未发现饮酒、精神不振者。				
处理措施、意见、结果	第二、对A厂房组装夹具巡视检查、符合设计要求 第三、对D厂房固定夹具巡视检查、符合设计要求				
协调内容或其他					
记录人	王健		总监签阅		