

监 理 日 志

工程名称: 青岛德商置业12 MW分布式光伏发电项目

日期	2017年12月7日 星期四	气候	晴	气温	-1-7℃
监理人员动态: 现场巡视、王健		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员28人					
施工机械动态:					
施工进度情况	第一、箱变基础模板制作完成。 第二、箱变基础钢筋绑扎全部完成。 第三、C厂房光伏4平方线敷设完成。 第四、D厂房光伏4平方线敷设完成。 第五、A厂房导轨安装230兆瓦。				
检查发现的问题	监理工作: 第一、现场安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全,未发现饮酒、精神不振者。 第二、对箱变基础模板制作巡视检查,符合设计及相关规范要求。 第三、对箱变基础钢筋绑扎巡视检查,现量钢筋绑扎后间的间隔,符合图纸设计要求。				
处理措施、意见、结果	第四、对C、D厂房光伏4平方线敷设巡视检查,符合图纸设计要求。				
协调内容或其他	第四、对C、D厂房光伏4平方线敷设巡视检查,符合图纸设计要求。				
记录人	王健		总监签阅		