

监 理 日 志

工程名称: 青岛德翰置业1.2MWP分布式光伏发电项目

日期	2017年12月8日 星期五	气候	晴	气温	0-4℃
监理单位动态:	王健, 现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工人数 28人				
施工机械动态:					
施工进度情况	第一、箱变基础浇筑完成. 第二、电缆桥架安装0.9MWP (A、C、D) 第三、A厂房导轨安装, 70%				
检查发现的问题	第四、下雪、屋面湿滑, 没有进行组件安装. 监理工作: 第一、现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现饮酒、精神不振者.				
处理措施、意见、结果	第二、对箱变基础浇筑进行安全交底, 没有发现危险行为. 第三、对A厂房导轨安装巡视检查, 符合设计及规范要求.				
协调内容或其他					
记录人	王健	总监签阅			