

监 理 日 志

工程名称: 青岛德翰置业12MW分布式光伏发电项目

工程名称: 12-11					
---	--	--	--	--	--

施工进度情况	第一、完成C厂房电缆沟开挖 第二、逆变器支架制作6个
--------	--

检查发现的问题	第三、A厂房电缆路面切割完成 第四、A厂房组件安装 208块瓦 第五、C厂房 100x50 桥架完成100% 监理工作: 第一、现场安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现饮酒、精神不振者
---------	--

处理措施、意见、结果	第二、对A厂房组件安装巡视检查, 符合设计及规范要求 第三、对C厂房桥架安装巡视检查, 符合设计及规范要求
------------	---

协调内容或其他	
---------	--

记录人	王健	总监签阅	
-----	----	------	--