

监 理 日 志

工程名称: 青岛德翰置业1.2MWP分布式光伏发电项目.

日期	201 年 12 月 14 日 星期四	气候	阴	气温	-1°-3°c
监理人员动态: 现场巡视、王健 施工方人员动态: 施工人员 3 人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	第一、CT房屋面逆变器安装完成。 第二、设备基础内部垃圾清理完成。 第三、ET房屋条形基础浇筑完成 60%。				
检查发现的问题	第四、电缆井砌砖完成 1 个。 第五、AT房屋面组件完成 0.45MWP，逆变器定位 6 台。 监理工作: 第一、现场安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全，未发现饮酒、精神不振者。 第二、对 CT 房屋面逆变器安装巡视检查，符合设计及规范要求。				
处理措施、意见、结果	第三、对 ET 房屋条形基础浇筑旁站，符合规范要求。 第四、对 AT 房屋面组件安装巡视检查，符合设计及规范要求。				
协调内容或其他					
记录人	王健		总监签阅		