

监 理 日 志

工程名称: 青岛德翰置业12MMP分布式光伏项目

日期	2017年12月15日 星期五	气候	阴	气温	-1~4℃
监理人员动态: 现场巡视、王健		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工员3人					
施工机械动态:					
施工进度情况	第一、箱变设备吊装完成。 第二、C厂房3×16型号电缆放线完成。				
检查发现的问题	第三、D厂房条型基础支架安装完成。 第四、A厂房组件完成0.5兆瓦。 监理工作: 第一、现场安全巡视抽查、施工人员				
处理措施、意见、结果	第二、防护用品穿戴齐全、未发现饮酒、精神不振者。 第二、对箱变设备吊装进行旁站。 第三、对C厂房电缆放线完成巡视检查, 符合设计。				
协调内容或其他	第四、对D厂房条型基础支架安装巡视检查, 符合设计及规范要求。				
记录人	王健	总监签阅	王健		