

监 理 日 志

工程名称: 青岛德翰置业1.2mw分布式光伏发电项目

日期	2017年12月16日 星期六	气候	晴	气温	-3℃-5℃
监理人员动态:	胡斌	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	25人				
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	箱变设备吊装完成。组件安装完成1mw。 电缆敷设完成40%。D水泥支架完成。E水泥支架浇筑完成60%。 电缆沟开挖完成。外线桥架完成50%。				
检查发现的问题	夹具未紧固。 桥架电缆布线不规范。 电缆桥架安装未紧固。				
处理措施、意见、结果	现场要求施工人员进行紧固。 现场通知要求施工人员进行规范电缆布线。 紧固安装电缆桥架。				
协调内容 或其他	召开本项目第三次监理例会。 监理人员胡斌进场。改建新场。				
记录人	胡斌	总监签阅	薛生财		