

监 理 日 志

工程名称: 青岛德翰置业1.2MW分布式光伏发电项目

日期	2017年12月19日 星期二	气候	晴	气温	-2℃ -5℃
监理人员动态:	孙文斌		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	25人				
施工机械动态:					
施工进度情况	完成所有交流电缆敷设, 二次包络线, 箱变到升压变的线头制作. 交流线线头制作5个 3X16CT房接此完成9台.				
检查发现的问题	AT房至箱变预埋管与国标规范及设计要求不符. 且AT房至箱变热镀锌钢管施工不规范.				
处理措施、意见、结果	下发编号为ZHJL-T2D-002的监理工程师通知单, 要求施工单位抓紧整改落实.				
协调内容或其他	无				
记录人	孙文斌	总监签阅	薛生财		