

监 理 日 志

工程名称: 青岛德翰置业1.2MW分布式光伏发电

日期	2017年12月21日 星期四	气候	晴	气温	-2℃-8℃
监理人员动态:	胡文斌	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	25人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	二次配线完成, E厂房支架组件安装完成, D厂房组件安装完成8%, C厂房mcc接头制作开始制作, A、D厂房桥架开孔完成5%, 电缆沟回填完成.				
检查发现的问题	E厂房靠近门侧支架安装偏斜. 水泥屋面组件垫块未贴实.				
处理措施、意见、结果	支架偏斜现象为保护组件不被磕伤. 已报告业主项目经理. 现场通知施工人员贴实组件压块.				
协调内容或其他	无				
记录人	胡文斌	总监签阅	薛生财		