

监 理 日 志

工程名称: 青岛德翰置业1.2mw分布式光伏发电项目

日期	2017年12月22日 星期五	气候	阴	气温	-2-12℃
监理人员动态:	胡晓	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	CT房交流电端头制作完成,箱变接地线敷设完成,DT房子型基础组件完成,AT房3X16电缆敷设。				
检查发现的问题	DT房组件在块板安装、 DT房组件盖板朝上堆放。				
处理措施、意见、结果	现已通知施工人员组件在块板安装、 现已通知施工人员组件盖板不允许朝上堆放。				
协调内容或其他	无。				
记录人	胡晓	总监签阅	李忠财		