

监 理 日 志

工程名称: 青岛德翰置业 1.2mw 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 24 日 星期二	气候	晴	气温	-7℃-5℃
监理人员动态:	胡文斌	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	22 人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	现场施工 21 人, 带班 1 人, 共 22 人。 设备基础回填抹灰完成, 设备基础接地制作完成。 A 厂房 3x16 电缆接头完成, CT 柜 3x120 接线完成, 3x16 接线完成。 4 平方线级线差线束完成。				
检查发现的问题	设备基础接地制作时焊接搭接面积不够。 焊缝未清理干净。 厂区施工时垃圾未清理干净。				
处理措施、意见、结果	现场通知施工 2 人员对接地焊接问题进行整改。 通知施工 2 人员及时清理现场建筑垃圾。				
协调内容或其他	无				
记录人	胡文斌	总监签阅	薛生财		