

监 理 日 志

工程名称: 青荷德转渡1.2#机位吊装发电项目

日期	2017年1月7日 星期日	气候	小雪	气温	-11.3℃
监理人员动态:	胡斌	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	现场封体工程已结束, 目前现场进行封体收尾工作。				
检查发现的问题	桥架未封端。 施工作业材料未统一放置。 桥架连接处未牢固。				
处理措施、意见、结果	现场通知施工单位对桥架进行封端。 现场通知施工单位统一放置施工作业材料。 现场通知施工单位紧固桥架。				
协调内容或其他	无				
记录人	胡斌	总监签阅	薛 生财		