

监 理 日 志

工程名称: 青岛德翰置业1.2MW分布式光伏发电项目

日期	2018年1月10日 星期三	气候	晴	气温	-8-12
监理人员动态:	胡文斌	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	现场主体2楼皆已完工, 现场进行墙身、整改。 施工人员6人, 带班1人。				
检查发现的问题	接地扁铁固定时残渣未清理干净。 接地扁铁搭接面积不符合规范。				
处理措施、意见、结果	现场通知施工方清理残渣, 防止后期生锈。 对已生锈扁铁做防腐处理。 现场通知施工方接地扁铁搭接面积应为其宽度的二倍, 规范搭接。				
协调内容或其他	业主授权对其施工单位, 下发罚款单叫, 罚款5000 但被其施工单位拒签。				
记录人	胡文斌	总监签阅	薛生财		