

监 理 日 志

工程名称: 青岛德翰1.2MW分布式光伏发电项目

日期	2018年1月14日 星期三	气候	晴	气温	-2-8℃
监理人员动态:	胡斌	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	现场主体2号至5号2区完工。目前进行补缺工作。施工人员6人。带班1人。				
检查发现的问题	扁铁固定时遗漏并失屑未清理干净。造成锈迹。 施工现场垃圾未清理干净。 4mm²电缆绑扎[随意]不规范。 波纹管与桥架连接处未固定。 波纹管穿管过短。未起到保护电缆作用。 桥架未做封堵处理。且盖板缝隙过大。 桥架扎带绑扎不牢固。桥架内电缆容量不符合规范。				
处理措施、意见、结果	以上所有问题。现场通知施工方抓紧整改落实。并下发编号为ZHJL-72D-003的监理工程单通知。				
协调内容或其他	无				
记录人	胡斌	总监签阅	薛生财		