

监 理 日 志

工程名称: 青岛德商置业1.2MW分布式光伏发电项目

日期	2018年1月20日 星期六	气候	晴	气温	1°C - 7°C
监理人员动态:	胡斌	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	3人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	现场主体工程完工, 目前进行滑铁整改, 施工人员3人, 劳务1人。				
检查发现的问题	接地扁铁防腐漆及银粉漆刷漆不到位, 桥架扎带松动, 排水沟垃圾清理不彻底, 接地扁铁搭接面积不足, 桥架缝隙过大, 未封堵, 接地扁铁产生锈迹, 电缆扎带扎的过紧, 影响美观, 且扎带未处理。				
处理措施、意见、结果	对于施工过程存在的以上质量问题, 已现场通知施工负责人, 使其整改落实, 并于完工整改后报监理部复查。				
协调内容或其他	无				
记录人	胡斌	总监签阅	薛生财		