

监 理 日 志

工程名称: 广东新会 10 MW 炉内式炉膛发电项目

日期	2017 年 11 月 27 日 星期一	气候	阴有雨	气温	
监理单位动态:	对现场施工进度资料编制		材料进场、取样见证、合格情况: 无.		
施工方人员动态:	爬梯焊接、堆放线				
施工机械动态:	进场一台搅拌机.				
施工进度情况	今日爬梯焊接完成 50%; 安装完成 40%. 现场共 13 人施工. 基础定位放线.				
检查发现的问题	1. 焊接现场临时用电接线太乱; 2. 现场不整洁, 不规范; 3. 安装爬梯时人员未绑安全带.				
处理措施、意见、结果	1. 现场已要求施工方按要求进行整改; 2. 现场进行清理.				
协调内容或其他	无.				
记录人	张木文.		总监签阅		