

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月29日 星期三	气候	多云	气温	
监理单位动态: 现场验收及巡查.		材料进场、取样见证、合格情况: 钢筋、水泥、线材进场.			
施工方人员动态: 屋面钢筋、预埋管、土方开挖					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 住宅C1屋面除锈及防腐完成、C2屋面材料放置完成; 2. 1号、2号、3号、4号箱、道变基础土方开挖完成; 1号、2号、3号基础垫层浇筑完成.				
检查发现的问题	1. C1屋面部分彩钢瓦未经处理就进行施工; 2. C1屋面四周临边防护不到位; 未起到任何保护作用.				
处理措施、意见、结果	我方监理人员发现问题后下发了监理通知单, 编号为ZHJL-T2D-20171129进行整改.				
协调内容或其他	无.				
记录人	张松	总监签阅			