

监 理 日 志

工程名称: 广安 10MW 炉内式发电项目

日期	2011 年 12 月 1 日 星期 五	气候	多云	气温	
监理单位动态: 监理旁站, 巡视检查.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 基础浇筑, 基础开挖 魏强.					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 施工队现场 10 人进行更换模板; 2. 1#、2# 基础商混浇筑完成; 共 8 人. 3. 5.1.7 号基础土方开挖.				
检查发现的问题	1. 对 1#、2# 基础商混浇筑时发现问题: 振捣不实在. 要求				
处理措施、意见、结果	要求对基进行重新振捣.				
协调内容或其他					
记录人	张林		总监签阅		