

# 监 理 日 志

工程名称: 110kV变电站工程

|            |                                                                                           |                                |   |    |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|----|--|
| 日期         | 2011年12月12日 星期二                                                                           | 气候                             | 阴 | 气温 |  |
| 监理单位动态:    | 现场巡查, 资料编制                                                                                | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>钢材、马钢、结构胶进场 |   |    |  |
| 施工方人员动态:   | 电缆沟开挖、红砖砌筑                                                                                |                                |   |    |  |
| 施工机械动态:    |                                                                                           |                                |   |    |  |
| 施工进度情况     | 1. 110kV变电站14人进行土方开挖, 完成30%;<br>2. 110kV变电站14人进行土方开挖, 完成10%;<br>3. 110kV变电站基础圈梁模板安装, 共2人。 |                                |   |    |  |
| 检查发现的问题    | 现场电缆沟开挖因土方线路较窄, 工作不易开展。                                                                   |                                |   |    |  |
| 处理措施、意见、结果 | 现场要求在不影响处人工进行开挖。                                                                          |                                |   |    |  |
| 协调内容或其他    | 无                                                                                         |                                |   |    |  |
| 记录人        | 张木                                                                                        | 总监签阅                           |   |    |  |