

监 理 日 志

工程名称: 江都解州10MW炉内式发电项目

日期	2007年12月17日 星期日	气候	阴	气温	
监理人员动态:	邵彦强、员新编西	材料进场、取样见证、合格情况: 变压器设备进场4台			
施工方人员动态:	刘中军、电管沟开挖				
施工机械动态:	吊车、挖机				
施工进度情况	1. C3、A2层钢筋绑扎完成。 2. A10层圈梁放线。 3. 梁柱绑扎完成并支模... 4. 设备接地制作。				
检查发现的问题	在钢筋绑扎搬运过程中, 施工人员踩踏钢筋。				
处理措施、意见、结果	我方根据建设单位要求对其进行了罚款处理。				
协调内容或其他	无。				
记录人	张本权	总监签阅			