

监 理 日 志

工程名称: 10MW炉内化灰炉项目.

日期	2017年12月20日 星期三	气候	日青.	气温	
监理单位动态:	现场旁站. 现场检查.	材料进场、取样见证、合格情况: 逆变. 组件进场.			
施工方人员动态:	组件安装. 逆变器安装.				
施工机械动态:	吊车. 四台吊索.				
施工进度情况	1. 1区4台逆变器. 一台吊车. 6人配合施工. 吊装完毕. 2. 1区7组组件吊装. 8人进行. 吊装完毕; 3. 6区组件吊装. 6人进行. 完成60%;				
检查发现的问题	现场设备接地阻值测量时未达到要求.				
处理措施、意见、结果	已要求施工人员进行整改.				
协调内容或其他					
记录人	张权.		总监签阅		