

监 理 日 志

工程名称: 广东韶关10MW炉内式发电项目.

日期	2017年12月9日 星期五	气候	晴.	气温	
监理人员动态: 现场巡视、旁站, 资料编制.			材料进场、取样见证、合格情况: 电缆桥架.		
施工方人员动态: 电缆敷设、电缆回填.					
施工机械动态: 吊车两台.					
施工进度情况	1. 现场施工人员进行电缆敷设, 共完成90%; 2. 一、二次电缆沟基础场回填, 完成100%.				
检查发现的问题	现场施工人员在进行拉电缆时绝缘层被 擦伤.				
处理措施、意见、结果	我方已要求在施工过程中禁止在此面拖拽, 须每隔3-4米一人进行抬着走.				
协调内容或其他	无.				
记录人	张木2.		总监签阅		