

监 理 日 志

工程名称: 10m高布式光伏项目.

日期	2017 年 12 月 1 日 星期二	气候	晴.	气温	
监理人员动态:	孙为松查、发米冲编制.	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	钱路拉线、组件安装.				
施工机械动态:					
施工进度情况	1、今日该项目成功并网发电; 2、A13组共22人进行组件安装、完成100%; 3、E2通讯电缆共17人进行敷设,完成100%.				
检查发现的问题	现场人员个别未佩戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	加强施工人员进行安全教育的培训.				
协调内容或其他	无.				
记录人	张本仁.	总监签阅			