

监 理 日 志

工程名称: 广东韶关 100MW 炉内式发电项目.

日期	2017 年 12 月 5 日 星期二	气候	多云.	气温	
监理人员动态: 翁钢强站. 林瑞移重. 叶调 施工方人员动态: 赖国荣浇筑. 二次浇筑开始 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. C3 层钢筋绑扎共 13 人. 完工. 40%. 2. C6 层钢筋绑扎共 15 人. 完工. 30%. 3. 3# 箱. 逆时针基础圈梁钢筋绑扎.				
检查发现的问题	无.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 甲供材料进场不及时. 已协调尽快发货.				
记录人	张权		总监签阅		