

监 理 日 志

工程名称: 平遥县10kV各年式变电项目.

日期	2017年12月6日 星期三	气候	晴	气温	
监理单位动态: 监理单位、场开槽、浇筑混凝土。 施工方人员动态: 一、二次槽开挖、绑扎钢筋。 施工机械动态: 进场一台吊车。		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 66kV母线安装完毕, 共14人进行施工; 2. 一、二次槽基础土方开挖完成。 3. 10kV线路、进户线基础浇筑。				
检查发现的问题	1. 现场一、二次槽基础土方开挖时打破一根消防电缆。 2. 浇筑梁后有蜂窝现象。				
处理措施、意见、结果	1. 损坏电缆及时更换。 2. 梁有蜂窝现象的用砂浆抹平。				
协调内容或其他	无。				
记录人	张永文	总监签阅			