

监 理 日 志

工程名称: 广东韶关10mw抽水蓄能电站

日期	2017年12月7日 星期四	气候	阴有雨	气温	
监理单位动态: 旁站、资料编制、现场检查		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 基础浇筑、导轮安装		导轮、材料进场			
施工机械动态:					
施工进度情况	1. C3层导轮共15人进行导轮安装, 完成100%。 2. C5层导轮安装共14人, 完成100%。 3. 5井架、进仓基础圈梁浇筑完成。				
检查发现的问题	1. 现场导轮安装不整齐、不规范。 2. 材料堆放过程中有破坏。				
处理措施、意见、结果	已下发监理通知单进行整改。				
协调内容或其他					
记录人	张仁	总监签阅			