

监 理 日 志

工程名称: 江永新修10kV输变电工程

日期	2018年1月12日 星期六	气候	晴	气温	
监理单位动态:	现场稽查、资料编制	材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态:	电缆沟回填土				
施工机械动态:	挖机一台				
施工进度情况	1. 路面冲沟设施施工已完成。现C1、C2、C3、C4路面已修复完成; 2. 电缆沟回填土已全部完成。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	现电缆桥架还未进场严重影响进度。 我方监理已催促施工方尽快与厂家联系。				
记录人	张永		总监签阅		