

监 理 日 志

工程名称: 广东新英100MW炉内式发电工程.

日期	2018年1月4日 星期四	气候	阴.	气温	
监理单位动态: 现场检查, 资料整理.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 汇流架焊接, 冲洗设备.					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 炉内冲洗设备共4人负责, 现C6、C7、C8、A7、A8、A1、A2、A3已完成; 2. C3炉内汇流架焊接共1人进行施工.				
检查发现的问题	现场人员未佩戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	已现场整改.				
协调内容或其他	同制电缆桥架还未进行.				
记录人	张木文	总监签阅			