

监 理 日 志

工程名称: 山东龙福源5.9MW屋顶分布式光伏项目				气温	32℃
日期	2017年8月5日 星期二	气候	晴	材料进场、取样见证、合格情况: 无	
监理人员动态: 检查、巡视					
施工方人员动态: 30人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 6号厂房屋顶支架安装完成, 开始安装组件. 2. 4号厂房屋顶支架, 预埋件, 安装完成5%. 3. 4号厂房屋顶支架安装完成, 组件开始安装.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	业主派员前来视察, 屋面预埋件基础平整.				
记录人	高和平	总监签阅	高和平		

